

### PELLIKAISENTIEN LIITTYMÄT

VASEN				OIKEA			
Paalu	halk./mm	pit./m	Toimenpide	Paalu	halk./mm	pit./m	Toimenpide

### RISUKUJAN LIITTYMÄT

VASEN				OIKEA			
Paalu	halk./mm	pit./m	Toimenpide	Paalu	halk./mm	pit./m	Toimenpide
250	300	6	Asennetaan muovirumpu	240	300	8	Asennetaan muovirumpu
260	300	9	Asennetaan muovirumpu Suutarinkankas-tien alitse n. 20 metrin päähän Risukujasta.	300	200	6	Asennetaan muovirumpu

### KESTINTIEN LIITTYMÄT

VASEN				OIKEA			
Paalu	halk./mm	pit./m	Toimenpide	Paalu	halk./mm	pit./m	Toimenpide

### KETOLANTIEN LIITTYMÄT

VASEN				OIKEA			
Paalu	halk./mm	pit./m	Toimenpide	Paalu	halk./mm	pit./m	Toimenpide
110			Peltoliittymä vedenjakalla ei tarvi rumpua	100			Mikonahontie vedenjakalla ei tarvi rumpua
				110			Peltoliittymä vedenjakalla ei tarvi rumpua
				320	300		Rumpu kunnossa, ei toimenpiteitä

### HARAKKAMÄENTIEN LIITTYMÄT

VASEN				OIKEA			
Paalu	halk./mm	pit./m	Toimenpide	Paalu	halk./mm	pit./m	Toimenpide
130	300	8	Asennetaan muovirumpu	270	200	6	Asennetaan muovirumpu
260			Liittymä, ei tarvi rumpua, mikäli laskuoja kaivettiin.				
610	300		Liittymärummun puhdistus				